



Městská část Praha - Nedvězí

Zastupitelstvo městské části

Usnesení č. 4/6/2025

*Zastupitelstvo městské části Praha – Nedvězí přijalo na 6. zasedání roku 2025
dne 18.12.2025 toto usnesení:*

**Zastupitelstvo MČ Praha – Nedvězí schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se
společností GREBNER - projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o., dle přílohy č. 1
tohoto usnesení.**

Karolina Trnková
starostka

Michal Moravec
místostarosta

Dodatek č.2 Smlouvy o dílo

GREBNER - projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o.

se sídlem: Jeseniova 1196/52, Žižkov, 130 00 Praha 3
IČO: 25076655
DIČ: CZ25076655
zapsaná v OR u: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 47627
zastoupená: Ing. Marek Pavlík, jednatel
kontakt:
bankovní spojení:
(dále jen „**zhotovitel**“)

a

Městská část Praha - Nedvězí

IČO: 00240516
se sídlem Únorová 15/3, 103 00 Praha 10 - Nedvězí u Říčán
zastoupená: Karolinou Trnkovou - starostkou

(dále jen „**objednatel**“)

uzavřeli dne 6.11.2024 smlouvu o dílo spočívající ve vypracování projektové dokumentace náměstí v centru Městské části Praha – Nedvězí“ (dále jen "**Smlouva**")

a

uzavřeli dne 12.9.2025 dodatek č. 1 ke Smlouvě spočívající ve Změně Smlouvy, a to úpravou termínů v odstavci č. 4.2 (dále jen „**Dodatek č. 1 ke Smlouvě**“).

1. Změna Smlouvy

Dohodou stran se mění články Smlouvy takto:

4.2. Zhotovitel Dílo dokončí a předá dle následujícího harmonogramu:

I. Fáze Díla:

- vypracování, dokončení a předání dokumentace pro povolení stavby určené pro inženýrskou činnost do 14.10.2025 (49 týdnů od podpisu Smlouvy);
- obstarání stanovisek Dotčených orgánů státní správy a správců sítí dotčené infrastruktury k dokumentaci pro povolení stavby, zapracování požadavků do dokumentace pro povolení stavby (čistopis) a podání žádosti o povolení záměru do 2.3.2026 (69 týdnů od podpisu Smlouvy) – za předpokladu dodržení správních lhůt dotčenými orgány státní správy a správci dotčené infrastruktury;

II. Fáze Díla:

- vypracování, dokončení a předání dokumentace pro provedení stavby do 2.3.2025 (69 týdnů od podpisu Smlouvy);

III. Fáze Díla:

- vypracování a, dokončení a předání výkazu výměr a kontrolního rozpočtu do 27.3.2026 (73 týdnů od podpisu Smlouvy);

IV. Fáze Díla:

- součinnost Zhotovitele při výběru dodavatele Stavby poskytnutá neprodleně na výzvu Objednatele, nejpozději do 4 týdnů od zaslání písemné výzvy Objednatelem
- zhotovitel je povinen zajistit zejména:
 - o poskytnout Objednateli odborné odpovědi na dotazy uchazečů,
 - o poskytnout novou bezvadnou dokumentaci vč. výkazu výměr v případě, že se prokáže nesoulad nebo chyba ve výkazu výměr nebo v projektové dokumentaci,
 - o odborné poradenství při posouzení a hodnocení nabídek ve vztahu ke skutečnostem souvisejícím s Projektovou dokumentací, související účast na případných jednáních hodnotící komise v rozsahu podle jejich aktuálních potřeb.

(každá jednotlivě anebo společně podle kontextu dále jako „Fáze“).

5.1. Cena Díla byla mezi smluvními stranami ujednána dohodou následovně:

I. Fáze Díla	1.162.810,- Kč vč. DPH
II. Fáze Díla	406.560,- Kč vč. DPH
III. Fáze Díla	145.200,- Kč vč. DPH
IV. Fáze Díla	48.400,- Kč vč. DPH
Celková cena Díla	1.762.970,- Kč vč. DPH

Stanovená cena Díla dle tohoto odstavce je konečná, neměnná, a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením Díla (tj. náklady na dokončení sjednaných projektových činností, zhotovení a předání výstupů Díla – zejména projektové dokumentace, vč. nákladů na dopravu apod.).

Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají nezměněná.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení tohoto dodatku.

V Praze, dne

za GREBNER - projektová a inženýrská
kancelář spol. s r.o.
Ing. Marek Pavlík

za MČ Praha - Nedvězí
Karolína Trnková